

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:		
Si	55	01 - 08 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 01/08/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS - BASE GRANULAR KM. 6+820 Y 9+400.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 10+900 Y 11+020.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS DE ENCOFRADO EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°07 (DME) Y LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

01-08-2022

Auditoria Fecha De Edición:

02-08-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De**Fotografia:**

01-08-2022

Actividades:

RESCATE ARQUEOLOGICO KM. 11+530.

CDescripcion :

1

PERSONAL 12

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De**Fotografia:**

01-08-2022

Actividades:

CANAL DE RIEGO REVESTIDO KM. 10+900

CDescripcion :

2

PERSONAL 12

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

01-08-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200

CDescripcion :EQUIPOS:
02 GRUAS
20 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

3