

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:

Si

Nro Infor me: 57

Fech а Infor me:

03-

Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y 08-**ACCESOS** 2022

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Ver imagen completa

Ver imagen

Ver imagen completa

Ver imagen completa

Ver imagen

Ver imagen

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 03/08/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BASE GRANULAR EN LOS KMS. 7+600, 9+900 Y 10+115.

OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 10+900 Y 11+020.

PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS DE ENCOFRADO Y ACERO EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°07 (DME) Y LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:

Auditoria Fecha De Edición:

03-08-2022

04-08-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



© Provias Nacional 04/08/2022 08:04:57

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-08-2022

Actividades:

BASE GRANULAR KM. 9+900

CDescripcion

EQUIPOS:

- 01 MOTONIVELADORA
- 01 RODILLO
- 01 CISTERNA

Foto1:

1



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-08-2022

Actividades:

ALCANTARILLA TMC. KM. 11+020

CDescripcion

PERSONAL 04

Foto1:

2



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa



© Provias Nacional



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-08-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM .0+200

CDescripcion

EQUIPOS: 02 EXCAVADORAS 20 PERSONAL

Foto1:

3



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa