

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Si	014-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	09-09-2022	VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY (TRAMO PRELIMINAR)	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	Ver imagen completa				

Asunto:

INFORME N° 014-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL VIERNES 09 DE SETIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

Conclusiones:

SE INICIA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+240 AL KM 03+000

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO (INGENIERO)

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN

CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoría Fecha De Creación:

15-09-2022

Auditoría Fecha De Edición:

25-09-2022



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
09-09-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 0+240 AL KM 3+000

CDescripcion :

1

TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA.



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

09-09-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 0+240 ALKM 3+000

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO (INGENIERO)

MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01
CAMIONETA PICK UP 4X4

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)