



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	INFORME N° 100-2022-ABANCA NCA Y - NAC M - ESC -DO PVN - MTC	27 - 12 - 2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 100-2022-ABANCA Y - NAC M - ESC -DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES 27 DE DICIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCA Y / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

SE TIENE UN FRENTE DE TRABAJO:

-) MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 4+440

-) RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL EN MURO DE CONTENCION UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 4+440

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)

ING. RESIDENTE DE OBRA

ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES

ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

ADMINISTRADOR DE OBRA.

ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES

SECRETARIA

ENCARGADODE ALMACEN

ENFERMERA

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA

GUARDIANES.

B) PERSONAL DE OBRA (FRENTE DE TRABAJO)

-03 VIGÍAS.

-02 PEONES (TOPOGRAFÍA)

-01 AUXILIAR TOPOGRAFÍA

-01 AUX. SUELOS

-01 ESTACIÓN TOTAL – REPLANTEO

-01 TRACTOR D-8 S/O (INC. OPERADOR)

-01 CAMIÓN CISTERNA 4X2 5000 GLN (INC. OPERADOR)

-02 VOLQUETES DE 15M3

-01 RETROEXCAVADORA 01 YD3

-01 RODILLO VIBRATORIO

- 01 CAMA BAJA PARA TRASLADO DE MAQUINARIA EN LA OBRA

-01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoría Fecha De Creación:

04-01-2023

Auditoría Fecha De Edición:

09-01-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

27-12-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 04+440
RELLENO DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE A/C.
RIEGO CON CAMION CISTERNA PARA EL COMPACTADO
CONTROL DE TRANSITO PARA SEGURIDAD POR LAS VIGIAS, TIENEN EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION INCLUIDO LOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
CDescripcion_____

CDescripcion _____ :

- 01 tractor sobre orugas
- 02 volquetes
- 01 cisterna de agua 5000 gln
- 01 Rodillo vibratorio
- 03 vigias.
- 02 peones (topografía)
- 01 auxiliar topografía
- 01 aux. suelos
- 01 estación total – replanteo
- 01 camioneta pick up 4x4 (inc. conductor)

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-01-2023