



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	INFORME N° 103-2022-ABANCA NCA Y - NAC M - ESC -DO PVN - MTC	29 - 12 - 2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>					

#### Asunto:

INFORME N° 103-2022-ABANCA Y - NAC M - ESC -DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCA Y / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Conclusiones:

SE TIENE UN FRENTE DE TRABAJO:

-) MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 4+440

-) RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL EN MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 4+440

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)

ING. RESIDENTE DE OBRA

ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES

ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

ADMINISTRADOR DE OBRA.

ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES

SECRETARIA

ENCARGADO DE ALMACEN

ENFERMERA

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA

GUARDIANES.

B) PERSONAL DE OBRA (FRENTE DE TRABAJO)

-03 VIGÍAS.

-02 PEONES (TOPOGRAFÍA)

-01 AUXILIAR TOPOGRAFÍA

-01 AUX. SUELOS

-01 ESTACIÓN TOTAL – REPLANTEO

-01 TRACTOR D-8 S/O (INC. OPERADOR)

-01 CAMIÓN CISTERNA 4X2 5000 GLN (INC. OPERADOR)

-02 VOLQUETES DE 15M3

-01 RETROEXCAVADORA 01 YD3

-01 RODILLO VIBRATORIO

- 01 CAMA BAJA PARA TRASLADO DE MAQUINARIA EN LA OBRA

-01 CAMIONETA PICK UP 4X4

### Recomendaciones:

NINGUNA.

**Auditoría Fecha De Creación:**

04-01-2023

**Auditoría Fecha De Edición:**

09-01-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

29-12-2023

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 04+440  
RELLENO DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE A/C.  
CONTROL DE TRANSITO PARA SEGURIDAD POR LAS VIGIAS, TIENEN EQUIPOS  
DE RADIO COMUNICACION INCLUIDO LOS OPERADORES DE MAQUINARIA  
PESADA.

### CDescripcion :

- 02 volquetes
- 03 vigias.
- 02 peones (topografía)
- 01 auxiliar topografía
- 01 aux. suelos
- 01 estación total – replanteo
- 01 camioneta pick up 4x4 (inc. conductor)

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

04-01-2023

1