



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	028-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	09-03-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 028-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 09 DE MARZO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN SUSPENSION

LLUVIAS POR LAS NOCHES DE POCA INTENSIDAD.

EN LA JORNADA SE HIZO EL ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA.

Conclusiones:

SE TUVO UNA REUNION CON LOS POBLADORES DE EL BARRIO SANTA ROSA, UBICADOS EN LA PROGRESIVA KM 0+300 LADO DERECHO.

ESTAN SOLICITANDO ACCESO A SU CALLE PRINCIPAL, YA QUE CON LA EJECUCION DE LA OBRA ES DECIR LOS CORTES PARA LA PLATAFORMA ESTE ACCESO QUEDARA COLGADO Y NO SE PODRA ACCEDER A SUS VIVIENDAS.

POR LO QUE DERECHO DE VIA LES COMUNICO QUE SE TENDRA UNA VISITA EL 16 Y 17 DEL PRESENTE POR ESPECIALISTAS DE LA SEDE CENTRAL DE PVN, ASI COMO ADEMAS ESTARAN PRESENTES EL CONTRATISTA CRTG Y LA SUPERVISION E INFORMARAN LA SOLUCION A ESTE INCONVENIENTE.

ADEMAS DE ESTA REUNION, REALICE EL RECORRIDO DE ESTE TRAMO INICIAL DEL PROYECTO Y/O OBRA, POR LO QUE SE INFORMA QUE LA PLATAFORMA EN DIFERENTES TRAMOS ESTA EROSIONADO POR LAS LLUVIAS, COMO SE PUEDE VER EN EL PANEL FOTOGRAFICO.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA CRTG REALICE EL MANTENIMIENTO DE LA VIA, PERFILANDO LA EROSION, LIMPIANDO LA PLATAFORMA Y MEJORANDO EL DRENAJE DONDE SE PRODUCE FILTRACIONES Y ESCORRENTIA QUE DAÑA LA OBRA Y TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS.

Auditoria Fecha De Creación:

10-03-2023

Auditoria Fecha De Edición:

10-03-2023

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

09-03-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+300

CDescripcion _____ :

LA VIA ESTA SIENDO EROSIONADA POR LAS LLUVIAS COMO SE APRECIA EN LAS FOTOGRAFIAS.

1

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-03-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2023

Actividades:

UBICACION: KM 0+300 LADO DERECHO

BARRIO SANTA ROSA - ALEDAÑO AL TRAZO DE LA OBRA

CDescripcion _____ :

SE ACOMPAÑO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA DE PVN.

EL ASUNTO DE LA REUNION FUE QUE ESTAN SOLICITANDO ACCESO PARA SU BARRIO, YA QUE CUANDO SE REALICE EL CORTE DE LA PLATAFORMA SU CALLE QUEDARA COLGADA (A DESNIVEL)

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-03-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

09-03-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 01+780

CDescripcion _____ :

TALUD DE CORTE EN ESTE TRAMO ES INESTABLE.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-03-2023