



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	059-2023-OMATE-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	25-04-2023	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>					

**Asunto:**

INFORME N° 059-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL MARTES 25 DE ABRIL DEL 2023  
 ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE  
 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 102+000 AL KM 106+000

RECURSOS DEL CONTRATISTA :  
 A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR  
 B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:  
 02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN  
 MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:  
 a)PERSONAL CLAVE:  
 01 JEFE DE SUPERVISIÓN  
 02 TOPOGRAFOS  
 01 SECRETARIA  
 01 CONDUCTOR  
 b)OTROS:  
 01 CAMIONETA PICK UP 4X4  
 01 OFICINA  
 01 EQUIPOS DE COMPUTO

**Recomendaciones:**

EL CONTRATISTA DEBE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE USO DE MAQUINARIA

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
28-04-2023	02-05-2023



## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

25-04-2023

**Actividades:**

UBICACION: EL FARALLON KM 121+000

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EL CONTRATISTA ESTA DANDO UNA SOLUCION BASICA PROVISIONAL PARA QUE EL TRANSITO NO SEA RESTRINGIDO SOLO A VEHICULOS LIVIANOS.

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-04-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

25-04-2023

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DELAS PROGRESIVAS KM 102+000 AL KM 106+000

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA

### CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01  
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO  
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

25-04-2023

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

25-04-2023

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DELAS PROGRESIVAS KM 115+000 AL KM 120+000  
PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01  
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO  
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

25-04-2023