



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	083-2023-OMATE-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	24-05-2023	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME N° 083-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MIERCOLES 24 DE MAYO DEL 2023
 ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE
 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 127+000 AL KM 129+500

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

- A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
- B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO: 02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
- MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 VOLQUETE DE 15 M3

RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:

- a)PERSONAL CLAVE: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN, 01 TECNICO DE COMPUTO/CADISTA, 01 TOPOGRAFOS, 01 SECRETARIA, 01 CONDUCTOR
- b)OTROS: 01 CAMIONETA PICK UP 4X4, 01 OFICINA, 01 EQUIPOS DE COMPUTO



Recomendaciones:

DE ACUERDO AL OFICIO Nº 1086 - 2023 - MTC/20.9 - VIA NOTARIAL

PROVIAS COMUNICA AL CONTRATISTA INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y SOLICITA REINICIO DE EJECUCION DE OBRA, ESTO CON FECHA 11 DE MAYO 2023

DANDO EL PLAZO DE 15 DIAS CALENDARIO.

AL RESPECTO DEBO INFORMAR QUE DE ACUERDO A MI RECORRIDO DIARIO DE CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA, A LA FECHA EL CONTRATISTA NO REINICIA CON LA EJECUCION DE LA OBRA EN NINGUN FRENTE DISPONIBLE A LO LARGO DE TODA LA OBRA.

Auditoria Fecha De Creación:

24-05-2023

Auditoria Fecha De Edición:

25-05-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-05-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO PROGRESIVAS KM 127+000 AL KM 129+500

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR)
: 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, , 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-05-2023