

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:

Si

Nro Infor me: 03

Fech а Infor me:

> 6 -1 0 6 -2023

Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana -Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora

Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 16 DE JUNIO DEL 2023

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KM. 16+500, 41+320, 41+550 Y

OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 10+600 Y 18+770.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 16+000 AL 52+000.
NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS (DIRECCION DE DERECHO DE VIA).

Auditoria Fecha De Creación:

Auditoria Fecha De Edición:

17-06-2023 17-06-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



© Provias Nacional 16/06/2023 09:04:09



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

Bances Nizama Eddy Wilmer

16-06-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 51+500

CDescripcion

EQUIPOS: 02 EXCAVADORAS 04 VOLQUETES 04 PERSONAL

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

16-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

16-06-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 41+550

CDescripcion

EQUIPOS: 01 EXCAVADORA 03 VOLQUETES 03 PERSONAL

2

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

16-06-2023