



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 12	<b>Fecha Informe:</b> 27 - 06 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 27 DE JUNIO DEL 2023.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 16+080, 16+900, 40+600, 41+200 Y 51+300.  
OBRAS DE ARTE DEL KM. 3+579 AL KM. 26+400.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 9+500 AL 19+000.  
NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS, POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO Y CAMINOS PREHISPANICOS (ARQUEOLOGIA).

#### Auditoria Fecha De Creación:

27-06-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

28-06-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

27-06-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 16+900

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
08 VOLQUETES  
04 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

27-06-2023

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

27-06-2023

**Actividades:**

DME KM. 30+260

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 TRACTOR  
03 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

27-06-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

27-06-2023

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 40+600

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
06 VOLQUETES  
04 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

27-06-2023

3