



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 010	Fecha Informe: 24 - 06 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 010 - 24 DE JUNIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1092
Título ASIENTO N° 1116: TRABAJOS DE CAMPO
Fecha y Hora 24/06/2023 20:10
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: SE VIENE EJECUTANDO LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE LA SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 21+330 AL KM 21+680 CARRIL DERECHO. IMPRIMACIÓN DE LA BASE DAÑADA RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+910 AL KM 24+380. SE CONTINUA CON EL ABASTECIMIENTO DE AGREGADOS COMO ARENA NATURAL Y ARENA CHANCADA DE LA CANTERA DE ESPINAR. CON RESPECTO A LOS INSUMOS DE ASFALTO SE CONTINÚA ABASTECIENDO CON NORMALIDAD EL PEN PARA LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENIENDO A LA FECHA STOCK DE TODOS LOS INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE. CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1114 DEL SUPERVISOR SE INDICO QUE EL ING. LUIS LEO ZUNI CCAMA SE AUSENTO DE CARÁCTER DE EMERGENCIA POR ASUNTOS ESTRICTAMENTE PERSONALES, EL CUAL SE SUSTENTARA RESPECTIVAMENTE. CON RESPECTO AL ASIENTO N°1115 DEL SUPERVISOR DONDE MANIFIESTA QUE SE ESTA REALIZANDO UNA MALA PRÁCTICA CONSTRUCTIVA, DEBEMOS INDICAR QUE LA SUPERVISIÓN AUTORIZÓ LA EJECUCIÓN DE LAS CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO I ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 21+660 AL KM 22+180, POSTERIORMENTE APROBARON UNA ADECUACIÓN EN LA LLEGADA AL BADEN SIN CONSIDERAR LA CUNETTA YA CONSTRUIDA, PRODUCTO POR EL CUAL EL NIVEL DE RASANTE SE ELEVO Y LA CUNETTA QUE ANTERIORMENTE SE HABIA EJECUTADO QUEDO POR DEBAJO DEL NIVEL DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DICHO TRAMO, A CONSECUENCIA DE ESTO HA QUEDADO UN DESNIVEL CON BASE GRANULAR ENTRE LA CUNETTA Y LA CARPETA ASFÁLTICA LA CUAL SE HA TRATADO DE DAR SOLUCIÓN PARA UN ADECUADO CUIDADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y LA BASE GRANULAR Y NO COMO MENCIONA EL SUPERVISOR QUE SE ESTA COLOCANDO EN ZONAS QUE NO SE HAN EJECUTADO LA LIMPIEZA. ASI MISMO EN DICHO ASIENTO EL SUPERVISOR MANIFIESTA QUE SE ESTA COLOCANDO RIEGO DE LIGA CON ESCOBA, LO CUAL ES TOTALMENTE FALSO Y COMO EVIDENCIA SE ADJUNTAN LAS FOTOGRAFIAS CON FECHA 23/06/2023 Y 24/06/2023 DONDE SE ESTA COLOCANDO EL RIEGO DE LIGA EN LA PLATAFORMA CON UNA COCINA DE IMPRIMACIÓN Y A LA TEMPERATURA SEGÚN LA CARTA DE VISCOSIDAD PARA LA EMULSIÓN

Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI
Número de asiento: 1093
Título ASIENTO N° 1117: DEL SUPERVISOR 24.06.2023
Fecha y Hora 24/06/2023 20:47
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1116 DEL RESIDENTE DE OBRA, EN LO QUE CORRESPONDE A LA AUSENCIA DEL ING. ING. LUIS LEO ZUNI CCAMA, LA SUPERVISIÓN CONTINUARA CONTABILIZANDO LOS DÍAS DE AUSENCIA EN OBRA DE DICHO PROFESIONAL, PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE. Y EN LO QUE CORRESPONDE A LA OBSERVACIÓN REALIZADO POR LA SUPERVISIÓN EN EL ASIENTO N° 1 115, AL RESPECTO NOS RATIFICAMOS CON LA OBSERVACIÓN REALIZADA, HASTA QUE EL MISMO SEA SUBSANADO, ADEMÁS EL DIA DE HOY SE ALCANZÓ AL CONTRATISTA LA CARTA N° 107-2023-TEC4_JS/PVN, EL CUAL CONTIENE EL INFORME N° 096-6-2023-TEC4_EMARO DEL ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN RATIFICANDO LA MISMA OBSERVACIÓN, QUIEN CONCLUYE QUE EL TRAMO EN MENCIÓN SE ENCUENTRA OBSERVADO POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y QUE SE TENDRÁ QUE CORREGIR A LA BREVEDAD POSIBLE A FIN DE NO ATRASAR EL AVANCE DE LA OBRA, ADEMÁS DE ELLO EL TRAMO OBSERVADO NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal, puesto que existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua..
Se solicita apoyo para el desplazamiento del suscrito a la zona de trabajos en obra, ya que no cuenta con movilidad y se esta a la espera de su llegada.

Auditoria Fecha De Creación:

28-06-2023

Auditoria Fecha De Edición:

28-06-2023

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-06-2023

Actividades:

Abastecimiento de material granular para preparación de mezcla asfáltica

CDescripcion _____ :

Prog. 23+350 zona de acopio de material granular para preparación de mezcla asfáltica

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-06-2023