



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	111-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	06-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 111-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL JUEVES 06 DE JULIO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE LA OBRA.
 SE TIENE DOS FRENTES DE TRABAJO DE CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+050 Y EN EL KM 12+300
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS COMO SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO
 ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA:
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 52 VOLQUETES DE 15 M3
 05 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 MOTONIVELADORA
 01 RODILLO VIBRATORIO
 01 RETROEXCAVADORA



Recomendaciones:

SE REQUIERE MATERIAL DE CANTERA PARA LOS MEJORAMIENTO Y OTROS, POR LO QUE DEBE SOLUCIONARSE CONURGENCIA EL TEMA DE CANTERAS.

ADEMAS TAMBIEN SE DEBE AGILIZAR EL TEMA DE LOS DMEs.

Auditoria Fecha De Creación:

07-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

07-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+100 L/D

AFECTACIONES A CINCO LOTES, LOS CUALES MUESTRAN SU DISCONFORMIDAD INDICANDO QUE PROVIAS NO DEFINE EL DERECHO DE VIA Y QUE CADA QUE SE LES MARCA EL TERRENO ESTAN SIENDO MAS AFECTADOS EN AREA Y POR CONSIGUIENTE MAS AFECTADOS.

CDescripcion _____ :

SE ACORDO EN ACTA SUSCRITA QUE PARA EL DIA DE MAÑANA SE REALIZARA EL TRAZO DEFINITIVO DEL DERECHO DE VIA Y LA EXCAVACION REAL EN ESTE SECTOR, PARA QUE SEA VISIBLE A LOS AFECTADOS.

HOY POR LA TARDE SE COORDINARA ENTRE LOS ESPECIALISTAS CORRESPONDIENTES DEL CONTRATISTA Y SUPERVISION PARA LA DEMARCAION DE MAÑANA.

PACRI: PAOLA ESPINOZA MONITOREO EN CAMPO

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

06-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+458

OBRAS DE ARTE

VACEADO DE EMBOQUILLADO EN ALCANTARILLA

CDescripcion _____ :

ALCANTARILLA TMC DE 36"

2

CUADRILLA DE PRODUCCION DE CONCRETO CON MEZCLADORA

CONTROL DE SLUMP Y OBTENCION DE BRIQUETAS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-07-2023

Actividades:

UBICACION : KM 11+595 L/D

EXCAVACION PARA EMBOQUILLADO

CDescripcion _____ :

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE ARTE ALCANTARILLA TMC DE 36"

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-07-2023

Actividades:

UBICACION : PROGRESIVA KM 11+595 L/D

ALCANTARILLA TMC DE 36"

CDescripcion _____ :

RELLENO ESTRUCTURAL CON VIBROAPIZONADOR

CUADRILLA DE RELLENO Y COMPACTACION.

4

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

06-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+450

AFECTACION A LA DIRECCION DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

CDescripcion _____ :

SE ESTA INTERVIENIENDO EN EL SECTOR FINAL DE LA OBRA

5

CORTE Y ELIMINACION CON 02 EXCAVADORAS S/O Y 22 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

06-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+450

AFECTACION A LA DIRECCION DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

CDescripcion _____ :

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL TRAMO FINAL, EMPALME CON LA VIA SALIDA A CUSCO

02 ESCAVADORAS S/O
22 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-07-2023

6