



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 20	Fecha Informe: 07 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 07 DE JULIO DEL 2023

Conclusiones:
CUADERNO DE OBRA: ASIEN TO N°1852 DEL CONTRATISTA DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023, ASUNTO: PRESENTACION DEL ADICIONAL N°15 (MEJORAMIENTO DE SUELOS DEL KM. 00+000 AL KM. 9+000). SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 16+380, 16+720, 30+900, 40+560 Y 53+990. OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 8+700, 18+800, 19+290 Y 33+590. MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 15+000 AL KM. 54+000.

Recomendaciones:
AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS Y ARQUEOLOGIA.

Auditoria Fecha De Creación: 08-07-2023	Auditoria Fecha De Edición: 08-07-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

07-07-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 18+800

CDescripcion _____ :

PERSONAL 15

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

07-07-2023

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 33+590

CDescripcion _____ :

PERSONAL 13

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

07-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 30+900.

CDescripcion

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
04 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-07-2023