



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 2023-07-06 17 - 02 - 24.pdf	<b>Fecha Informe:</b> 06 - 07 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

INFORME N° 111-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL JUEVES 06 DE JULIO DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE LA OBRA.  
 SE TIENE DOS FRENTES DE TRABAJO DE CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+050 Y EN EL KM 12+300  
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS COMO SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO  
 ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA:  
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 52 VOLQUETES DE 15 M3  
 05 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 MOTONIVELADORA  
 01 RODILLO VIBRATORIO  
 01 RETROEXCAVADORA

**Recomendaciones:**

SE REQUIERE MATERIAL DE CANTERA PARA LOS MEJORAMIENTO Y OTROS, POR LO QUE DEBE SOLUCIONARSE CON URGENCIA EL TEMA DE CANTERAS.  
 ADEMAS TAMBIEN SE DEBE AGILIZAR EL TEMA DE LOS DMEs.

**Auditoria Fecha De Creación:**

07-07-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

07-07-2023



## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

06-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+100 L/D

AFECTACIONES A CINCO LOTES, LOS CUALES MUESTRAN SU DISCONFORMIDAD INDICANDO QUE PROVIAS NO DEFINE EL DERECHO DE VIA Y QUE CADA QUE SE LES MARCA EL TERRENO ESTAN SIENDO MAS AFECTADOS EN AREA Y POR CONSIGUIENTE MAS AFECTADOS.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

SE ACORDO EN ACTA SUSCRITA QUE PARA EL DIA DE MAÑANA SE REALIZARA EL TRAZO DEFINITIVO DEL DERECHO DE VIA Y LA EXCAVACION REAL EN ESTE SECTOR, PARA QUE SEA VISIBLE A LOS AFECTADOS.

HOY POR LA TARDE SE COORDINARA ENTRE LOS ESPECIALISTAS CORRESPONDIENTES DEL CONTRATISTA Y SUPERVISION PARA LA DEMARCACION DE MAÑANA.

PACRI: PAOLA ESPINOZA MONITOREO EN CAMPO

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

06-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

06-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+458

OBRAS DE ARTE

VACEADO DE EMBOQUILLADO EN ALCANTARILLA

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

ALCANTARILLA TMC DE 36"

2

CUADRILLA DE PRODUCCION DE CONCRETO CON MEZCLADORA

CONTROL DE SLUMP Y OBTENCION DE BRIQUETAS

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

07-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

06-07-2023

### Actividades:

UBICACION : KM 11+595 L/D

EXCAVACION PARA EMBOQUILLADO

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE ARTE ALCANTARILLA TMC DE 36"

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

07-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

06-07-2023

### Actividades:

UBICACION : PROGRESIVA KM 11+595 L/D

ALCANTARILLA TMC DE 36"

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

RELLENO ESTRUCTURAL CON VIBROAPIZONADOR

4

CUADRILLA DE RELLENO Y COMPACTACION.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

07-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

06-07-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+450

AFECTACION A LA DIRECCION DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

SE ESTA INTERVIENIENDO EN EL SECTOR FINAL DE LA OBRA

5

CORTE Y ELIMINACION CON 02 EXCAVADORAS S/O Y 22 VOLQUETES DE 15 M3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

07-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

06-07-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+450

AFECTACION A LA DIRECCION DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

MOVIMIENTO DETIERRAS EN EL TRAMO FINAL, EMPALME CON LA VIA SALIDA A CUSCO

02 ESCAVADORAS S/O  
22 VOLQUETES DE 15 M3

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-07-2023

6