

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	113-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	08-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 113-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL SABADO 08 DE JULIO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /

CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE DOS FRENTES DE TRABAJO DE CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+160 Y EN EL KM 12+340

ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS COMO SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO

ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
52 VOLQUETES DE 15 M3
05 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
01 CARGADO S/NEUMATICO
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO VIBRATORIO
01 RETROEXCAVADORA
01 MINICARGADOR

EQUIPO SUPERVISION:

03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE OBSERVO ALGUNOS DE LOS OPERADORES DE VOLQUETES NO UTILIZAN EN FORMA PERMANENTE LOS EPPs (CASCO Y CHALECO)



Auditoria Fecha De Creación:

08-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

09-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

08-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 03+150

MANTENIMIENTO DE VIA

CDescripcion _____ :

ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESLIZAMIENTO

MAQUINARIA:

1

01 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO VIBRATORIO

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+160

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE CERRADO

CDescripcion _____ :

DEMARCACION DEFINITIVA DE CORTE (TIZADO)
PACRI: PAOLA ESPINOZA MONITOREO EN CAMPO
EL CORTE SE REALIZA CON 02 EXCAVADORAS S/O Y 22 VOLQUETES DE 15 M3

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-07-2023

Actividades:

UBICACION : PROGRESIVA KM 10+833 L/I

RELLENO ESTRUCTURAL PRIMERA CAPA

CDescripcion _____ :

CONTROL DE COMPACTACION CON EL CONO DE ARENA EN EL RELLENO ESTRUCTURAL DE LA
ALCANTARILLA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-07-2023

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

08-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+824

OBRA DE ARTE - ALCANTARILLA TMC 36"

CDescripcion _____ :

VACEADO DE EMBOQUILLADO DE ALCANTARILLA LADO DERECHO

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+340

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

CORTE Y ELIMINACION CON 02 EXCAVADORAS S/O Y 30 VOLQUETES DE 15 M3
EN LA FOTO SE APRECIA EL CORTE Y PERFILADO DE LA BANQUETA DE CORTE

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+450

AFECTACION A LA DIRECCION DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

CDescripcion _____ :

CORTE Y ELIMINACION CON 02 EXCAVADORAS S/O Y 22 VOLQUETES DE 15 M3

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-07-2023