



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 22	Fecha Informe: 1 0 - 0 7 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2023

Conclusiones:
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 30+900, 40+700, 41+250, 54+165 Y 54+350.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 18+800, 19+290 Y 33+591.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 19+000 AL 54+500.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.
SE PRESENTO EN OBRA EL GRUPO DE PACRI. CONTRATADO POR LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA.

Recomendaciones:
AGILIZAR LOS PAGOS PENDIENTES A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.
AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS DE ARQUEOLOGIA.
AGILIZAR LA MOVILIDAD PARA EL TRASLADO A OBRA DEL MONITOR.

Auditoria Fecha De Creación: 11-07-2023	Auditoria Fecha De Edición: 11-07-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

10-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 41+250

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
08 VOLQUETES
05 PERSONAL

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-07-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

10-07-2023

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 53+840

CDescripcion

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
03 PERSONAL
01 CISTERNA

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 54+350

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
05 VOLQUETES
04 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 54+165

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES
04 PERSONAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

11-07-2023

Actividades:

TRABAJOS DE LIBERACION DE PREDIOS KM. 54+510

CDescripcion _____ :

SE PRESENTO A OBRA EL GRUPO DE PACRI, CONTRATADO POR LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA.

5

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-07-2023