



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	118-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	14-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 118-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL VIERNES 14 DE JULIO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

SE REALIZO LA VISITA CON LA ING. FIORELA HERRERA DE LA OFICINA DE DIALOGO (ODGS) DEL MTC,

SE VERIFICO EL PROBLEMA DE LA FAMILIA SOLIS EN LA PROGRESIVA KM 08+220 - SEPROGRAMO LA INTERVENCION DE LA POLICIA POR SOLICITUD DE DERECHO DE VIA PARA LA COSNTATACION POR USURPACION DE LOS TERRENOS YA ADQUIRIDOS.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE DOS FRENTE DE TRABAJO DE CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+200 Y EN EL KM 12+160 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS COMO SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO

ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS

52 VOLQUETES DE 15 M3

03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA

01 CARGADO S/NEUMATICO

01 MOTONIVELADORA

01 RODILLO VIBRATORIO

01 RETROEXCAVADORA

01 MINICARGADOR

01 TRACTOR D-8 S/O

EQUIPO SUPERVISION:

03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4

01 MINIVAN



Recomendaciones:

SE DEBE ACELERAR EL TEMA DE LAS CANTERAS, YA QUE LAS QUE SON CONTRACTUALES, SE TIENE EL PROBLEMA DE LOS POBLADORES QUE SE NIEGAN A DISPONER DE LAS CANTERAS PARA LA OBRA.

Auditoria Fecha De Creación:

14-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

15-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

14-07-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM 08+160

MOV. DE TIERRAS -CORTE CERRADO

CDescripcion _____ :

02 EXCAVADORAS S/O
26 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+160

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE CERRADO

CDescripcion _____ :

02 EXCAVADORAS S/O
26 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA NO POTABLE

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 08+020

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE BAÑOS QUIMICOS Y SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN OBRA.

SEÑALETICA DE SEGURIDAD EN TRANSITABILIDAD DE OBRA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-07-2023

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

14-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 07+620

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC DE 36"

CDescripcion _____ :

INSTALACION DE TUBERIA MECALICA, VERIFICACION DE ALINEAMIENTO Y PENDIENTE.

CAMA DE APOYO.

RELLENO ESTRUCTURAL CON VIBROAPIZONADOR.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

14-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+824

TMC DE 36" - LIMPIEZA DE ALCANTARILLA

CDescripcion _____ :

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE VOLQUETES A LA VIA PRINCIPAL SALIDA AL CUSCO

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+920

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILA TMC DE 36"

CDescripcion _____:

RELLENO Y COMPACTADO DE ALCANTARILLA

6

RELLENO ESTRUCTURAL Y CONTROL DE COMPACTACION.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-07-2023

Actividades:

UBICACION: 12+120 (DOBLE TURNO)

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
26 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA NO POTABLE

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

14-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+460 (SECTOR DIR. DE AGRICULTURA)

MOVIMIENTO DE TIERRAS - PERFILADO DE TALUD DE CORTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

14-07-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

ACARREO Y DEPOSITO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
01 TRACTOR S/O

9

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

14-07-2023

Actividades:

UBICACION: DME Nº 13

EXTENDIDO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
01 TRACTOR D-8 S/O

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023