



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 5	Fecha Informe: 14 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	--------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	--	--	--

Asunto:

intervención en progresiva 18+100 a 18+300 teniendo como suelo de fundación limoso + arcilloso

Conclusiones:

en el proceso constructivo se ha utilizado piedra de 8" lo cual otorga una mejor estabilidad a la carretera de forma zonal debido a la distribución lateral de toda deformación originada de forma vertical llevándola a los laterales de pedraplén.

Recomendaciones:

se solicita aplicar el tratamiento de conformación de un Pedraplén como parte del proceso de mejoramiento rutinario a lo largo de zonas donde la pendiente del proyecto tenga pendientes mínimas,

Auditoria Fecha De Creación: 13-07-2023	Auditoria Fecha De Edición: 15-07-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

14-07-2023

Actividades:

18.090 situacional

CDescripcion _____ :

colocación de capa base con suelo granular después de haber registrado control de compactación se coloca una foto de control de calidad del día anterior, se observa que la supervisión no utiliza sus recursos para dicha evaluación.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

14-07-2023

Actividades:

18+170 y 18+160 intervención en zona problemática, colocación de pedraplén

CDescripcion _____ :

napa freática, y colocación de piedra grande en zona critica, la napa freática esta como se muestra superior la sub rasante.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

14-07-2023

Actividades:

18.630 zona rural , interrupción de la vía con pases de intervalos

CDescripcion _____ :

ensanche con excavadora y motoniveladora no se mueve por segundo día a falta de operador hoy se integra un rodillo el plena labor siendo este su primer día de trabajo en campo.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

14-07-2023

Actividades:

ampliación de vía

CDescripcion _____ :

eliminación de corte efectuado con excavadora en la ampliación de vía

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

14-07-2023

Actividades:

conformación de capa base en zona rural
clima optimo
cuenta con cisterna

CDescripcion _____ :

Re compactación de la zona 18+090 en este día entra a laborar un segundo rodillo plano en uno delos dos frentes relativamente cercano.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023



Fotos: