



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 34	<b>Fecha Informe:</b> 24 - 07 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 24 DE JULIO DEL 2023.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS. 13+050, 16+560, 41+250, 53+720 Y 55+100.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 18+800, 27+250 Y 33+590.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000.  
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES (ITS) DE LOS DMES. N°41 Y N°43 EN LA DGAAM.  
AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE 31 AREAS AUXILIARES (CARTA N°2510019-CG-23-0589 de fecha 19/07/2023).

#### Auditoria Fecha De Creación:

24-07-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

25-07-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

24-07-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 13+050.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
08 VOLQUETES  
05 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-07-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

24-07-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 16+560

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
05 VOLQUETES  
04 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

24-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

24-07-2023

### Actividades:

MURO MCC KM. 27+250.

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 MEZCLADORA  
01 VIBRADOR DE CONCRETO  
12 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

24-07-2023

3