




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 13	Fecha Informe: 24 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	--	--	--

Asunto:

ejecución de mejoramiento de sub rasante en zona rural
mantenimiento de 02 unidades de volquete y 01 motoniveladora
carguío de material en chancadora, piedra de rio
relleno compactado en botadero

Conclusiones:

se realiza el corte eliminación de sub rasante existente lado derecho de 18+420 a 17+980

Recomendaciones:

a espera de los resultados de calidad de suelos para liberar la zonas a valorizar
no se cuenta con rodillo pata de cabra para la compactación de suelos arcillosos.

Auditoria Fecha De Creación: 24-07-2023	Auditoria Fecha De Edición: 25-07-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

24-07-2023

Actividades:

Mejoramiento de sub rasante en zona rural: control de calidad contrata

CDescripcion _____ :

18+500 control de calidad sobre sub rasante por parte de la contratista toma muestra de la densidad in situ.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

24-07-2023

Actividades:

ejecución del mejoramiento de sub rasante en zona rural

CDescripcion _____ :

18+640 izquierda y derecha a 18+600 proceso de secado de última capa continua con la compactación de la misma

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-07-2023



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

24-07-2023

Actividades:

control de calidad de contrata y supervisión en sub rasante con mejoramiento

CDescripcion:

18+620 y 18+570 ensayo de densidad a nivel sub rasante

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



24/7/2023 15:01:12.2
18M 265917 9315394
Culminación Carretera Rodriguez
Mendoza: Selva Alegre -La Calzada

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

24-07-2023

Actividades:

mejoramiento de sub rasante en zona rural; control de calidad

CDescripcion _____ :

18+540 control de calidad de supervisión ensayo de densidad in situ

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-07-2023



Fotos: