



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 035	Fecha Informe: 24 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
						
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa				

Asunto:

REPORTE N° 035 - 24 DE JULIO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

Número de asiento: 1143
Fecha y Hora: 24/07/2023 19:22
Título: ASIENTO N° 1167: TRABAJOS DE CAMPO - ASUNTOS VARIOS
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR
Rol: RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE IMPRIMACION DE BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+090 AL KM 25+800 CARRIL DERECHO, ASI MISMO SE CONTINUA CON LA RECONFORMACION Y REPARACION DE LA BASE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+120 AL KM 26+700. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LOS TRAMO EN CONTRUCCION Y RIEGO DE PLATAFOMRA PARA MITIGACION DE POLUCION.
ASI MISMO MEDIANTE CARTA N° 140 -2023 – CVW, ALCANZAMOS EL INFORME PRELIMINAR DE LA EVALUACION DE LA ZONA CRITICA DE DERRUMBE UBICADO EN EL KM 29+683 AL KM 29+733, CON EL FIN DE EVALUAR UNA SOLUCION DEFINITIVA QUE PUEDA PERMITIR CUMPLIR LA METAS DEL CONTRATO (CUNETAS TIPO I Y PAVIMENTOS) Y CONTEMPLAR LA SEGURDAD Y NORMAL TRANSITABILIDAD DE LOS USUARIOS.
Número de asiento: 1144
Fecha y Hora: 24/07/2023 19:39
Título: ASIENTO N° 1 168, DEL SUPERVISOR, 24.07.2023
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS
Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO 1167 DEL CONTRATISTA SOBRE LA CARTA N° 140 -2023 – CVW CON EL INFORME PRELIMINAR DE LA EVALUACIÓN DE LA ZONA CRÍTICA DE DERRUMBE UBICADO EN EL KM 29+683 AL KM 29+733, CON EL FIN DE EVALUAR UNA SOLUCION DEFINITIVA QUE PUEDA PERMITIR CUMPLIR LA METAS DEL CONTRATO (CUNETAS TIPO I Y PAVIMENTOS) Y CONTEMPLAR LA SEGURDAD Y NORMAL TRANSITABILIDAD DE LOS USUARIOS. LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN AL PRESPECTO Y SEGÚN ELLO SE EMITIRÁ LA OPINIÓN CORRESPONDIENTE.
SOBRE EL AVANCE FÍSICO EN LA PRESENTE JORNADA, SE APRECIA MEJORAS, SIN EMBARGO, SE APRECIA FALLAS MECÁNICAS EN LA PLANTA DE ASFALTO Y LA ESPARCIDORA DEL NUEVO TREN DE ASFALTO, POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA ATENDER ADECUADAMENTE CON EL PERSONAL MECÁNICO PERMANENTE Y REPUESTOS NECESARIOS PARA TENER OPERATIVOS LOS EQUIPOS EN TODO MOMENTO.
CON CARTA N° 125-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 24.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES EN NIVELES EN ZONA DE PARADERO.
CON CARTA N° 126-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 24.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA APROBACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS PARA LA COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE.
CON CARTA N° 127-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 24.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA REITERANDO SOBRE EL INCUMPLIMIENTO EN IMPLEMENTACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES EN OBRA.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar con el control de particulas supendidas, se esta haciendo los riegos de forma parcial y dejando descuidado los tramos a nivel de base del km 27+220 añ 29+600, generando malestar en los usuarios de la via, esto a que la generación de polvos esta limitando la visibilidad de los vehículos livianos y de carga pesada, estando propensos a suceder algún accidente.

Auditoria Fecha De Creación:

31-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

31-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-07-2023

Actividades:

ensayos de densidad en campo

CDescripcion _____ :

prog. 25+560

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-07-2023

Actividades:

riego de plataforma,

CDescripcion _____ :

PROG. 26+400

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-07-2023