



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 42	<b>Fecha Informe:</b> 04 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	---	--	--	--

**Asunto:**  
INFORME DE CAMPO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2023.

**Conclusiones:**  
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS. 12+200, 15+640, 40+580, 41+200, 52+660 Y 55+010.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+450, 14+840, 18+800, 36+300 Y 33+590.  
TRABAJOS DE PERFORACION EN LOS KMS. 36+040 Y 40+550.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000.

**Recomendaciones:**  
AGILIZAR EL ITS DE LOS DMES N°41 Y 43 EN LA DGAAM.  
AGILIZAR LA RESOLUCION DE INCORPORACION AL PMA, EN LAS PROGRESIVAS DEL 12+490 AL 12+944 Y 13+600 AL 14+700.  
AGILIZAR EL PAGO A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 05-08-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 05-08-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

05-08-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 40+580.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
01 CARGADOR  
12 VOLQUETES  
05 PERSONAL

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

04-08-2023

1



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

05-08-2023

**Actividades:**

MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 54+080

**CDescripcion :**

EQUIPOS:  
01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO  
01 CISTERNA  
04 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

04-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

05-08-2023

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 55+010.

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
06 VOLQUETES  
04 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

04-08-2023

3