

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 43	Fecha Informe: 05 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2023

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS. 12+200, 15+640, 40+580, 41+200 Y 55+020.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+450, 7+643, 14+840, 14+901, 18+800 Y 36+300.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL 55+000.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ITS DE LOS DMEs N°41 Y 43 EN LA DGAAM.

Auditoria Fecha De Creación:

06-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

07-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 12+200

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
10 VOLQUETES
05 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-08-2023

Actividades:

DME HUACHASPINA

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 TRACTOR
02 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-08-2023