



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 44	Fecha Informe: 07 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 07 DE AGOSTO DEL 2023

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS. 12+250, 15+640, 40+580, 41+200, 55+220.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 7+643, 14+901, 18+800 Y 36+300.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL 55+000.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ITS DE LOS DMEs. N° 41 y 43 EN LA DGAAM.
AGILIZAR LA RESOLUCION DE INCORPORACION AL PMA, EN LAS PROGRESIVAS DEL 12+490 AL 12+944 Y 13+600 AL 14+700.

Auditoria Fecha De Creación:

07-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

08-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

07-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 40+580

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
12 VOLQUETES
05 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

07-08-2023

Actividades:

CANTERA TABLACHACA

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 CARGADOR
01 CHANCADORA
10 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-08-2023