



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 46	<b>Fecha Informe:</b> 09 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 09 DE AGOSTO DEL 2023.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS. 12+200, 15+640, 40+570, 41+120 Y 55+280.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 14+820, 15+991, 18+800, 19+031, 37+300.  
TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 40+550 Y 36+050.  
LA JRD, SUPERVISION Y CONTRATISTA RECORRIERON LA OBRA (CANTERA TRUJILLO, SACAYCACHA Y EL TRAMO DE PALLASCA A CABANA)

#### Recomendaciones:

AGILIZAR EL ITS DE LOS DMEs N°41 y 43 EN LA DGAAM.  
AGILIZAR EL ADICIONAL N° 16 (PASES DE AGUA).

#### Auditoria Fecha De Creación:

09-08-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

10-08-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

09-08-2023

**Actividades:**

BADEN KM. 4+467

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 10

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

09-08-2023

**Actividades:**

CANTERA SACAYCACHA  
VISITA A OBRA DE LA JRD.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
02 CARGADOR  
02 VOLQUETES  
01 CHANCADORA  
15 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

09-08-2023

### Actividades:

PUENTE HUAMBISHA KM. 36+120  
CONSTRUCCION DE PASE PROVISIONAL

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
10 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

09-08-2023

3