



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	059	23 - 08 - 2023	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>					

#### Asunto:

REPORTE N° 059 - 23 DE AGOSTO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

SE VIENE EJECUTANDO LA PARTIDA DE RELLENO ESTRUCTURAL, COLOCACIÓN DE GEOMALLA Y GEOTEXTIL EN EL MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+205 AL KM 28+225. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CON APOYO DE UN CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN. EL DIA DE HOY SE HA TRABAJADO EN LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR IMPRIMADA DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+240 AL KM 29+680.  
 LA SUPERVISION CON CARTA N° 140-2023-TEC4\_JS/PVN, ALCANZA COPIA DE LA R.D. N° 011-2023MTC/20.9, POR LA APROBACION DEL ADICIONAL, EL CUAL SE MENCIONO EN EL ASIEN TO N° 1225 DEL CONTRATISTA DEL DIA DE AYER

EN REFERENCIA AL ASIEN TO 1229 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE OBRA, EN LA PRESENTE JORNADA ES MUY RESTRINGIDO.  
 SE DISPONE AL CONTRATISTA PROCEDER CON LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN INMEDIATA DE LAS PARTIDAS CONSIDERADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 08 QUE SE HA REMITIDO RATIFICANDO LO ENVIADO POR LA ENTIDAD.  
 SE REITERA AL CONTRATISTA QUE, CUALQUIER TRÁMITE DE REPLANTEO DE LAS OBRAS PROPUESTAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE SE PRESENTE A LA SUPERVISIÓN, DEBEN SER LOS MISMOS QUE SE INDICAN EN LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SEA DE LA OBRA PRINCIPAL O PRESTACIÓN ADICIONAL, SI HUBIERA CAMBIOS EN ELLA ESTA SE CONSIDERA MODIFICACIÓN, LO QUE DEBE SER TRAMITADO COMO PRESTACIÓN ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE, CUALQUIER TRÁMITE REALIZADO CON CAMBIOS INJUSTIFICADOS NO SE CONSIDERAN VÁLIDOS POR NO ESTAR CONTEMPLADOS EN EL RLCE, BASES INTEGRADAS O DIVERSAS OPINIONES VERTIDAS POR EL OSCE.  
 CON CARTA N° 140-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 23.08.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE OBRAS N° 011-2023-MTC/20.9, CON LA CUAL LA ENTIDAD APRUEBA LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 08 COMPONENTE CUNETAS.  
 CON CARTA N° 141-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 23.08.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA RESPUESTA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL REPLANTEO DE MURO DE SUELO REFORZADO UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS SECTOR KM 28+205 AL KM KM 225 Y SECTOR KM 29+040 AL KM 29+065.



**Recomendaciones:**

EL DIA DE HOY SE CONTINUA VISUALIZANDO PROBLEMAS DE MAQUINARIA PARALIZADA EN ESTADO DE STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, COMO SON FALTA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, CONTINUA REPARACIONES EN PLANTA DE ASFALTO, ASI COMO MAQUINARIA Y PERSONAL FALTA DE PAGO; ASI MISMO NO SE APRECIA PRESENCIA DE PERSONAL EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO

**Auditoria Fecha De Creación:**

28-08-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

28-08-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

23-08-2023

**Actividades:**

Stand By de maquinaria y equipos

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

23+500, área auxiliar dónde se encuentra la planta de asfalto, y equipo mecanico para carguio y transporte de MAC, por situaciones atribuibles al contratista, por falta de pago a personal y proveedores de materiales e insumos para producción de MAC

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-08-2023

**Actividades:**

equipo en stand by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

25+780, equipos de colocación de MAC en stand by por falta de MAC, debido a situaciones atribuibles al contratista, por falta de pago al personal y proveedores

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-08-2023