



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 061	Fecha Informe: 25 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 061 - 25 DE AGOSTO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

SE VIENE EJECUTANDO LA PARTIDA DE RELLENO ESTRUCTURAL, COLOCACIÓN DE GEOMALLA Y GEOTEXTIL EN EL MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+205 AL KM 28+225. SEGÚN CARTA N°106-2023-TEC4_JS/PVN CON FECHA 22 DE JUNIO DEL 2023 SE APRUEBAN LOS PLANOS DE REPLANTEO DEL MURO DE SUELO REFORZADO UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+965 AL KM 29+003, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA SUPERVISIÓN PARA INICIAR LA PARTIDA DE RELLENO ESTRUCTURAL EN DICHO ELEMENTO, SEGÚN LOS PLANOS REPLANTEADOS APROBADOS. SE VIENE EJECUTANDO LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE IMPRIMADA DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+240 AL KM 29+660. ASI MISMO SE SOLICITA A SUPERVISIÓN LIBERACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y CONTROL DE CALIDAD A NIVEL DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+480 AL KM 28+890 PARA EL DÍA DE MAÑANA. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CON APOYO DE UN CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN.

EN REFERENCIA AL ASIENTO 1233 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE OBRA, EN LA PRESENTE JORNADA SIGUE SIENDO RESTRINGIDO. SOBRE LA CARTA N°106-2023-TEC4_JS/PVN CON FECHA 22 DE JUNIO DEL 2023 QUE SE APRUEBAN LOS PLANOS DE REPLANTEO DEL MURO DE SUELO REFORZADO UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+965 AL KM 29+003, POR LO QUE EL CONTRATISTA SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LA PARTIDA DE RELLENO ESTRUCTURAL EN DICHO ELEMENTO. AL RESPECTO LOS PLANOS DE REPLANTEO PRESENTADOS NO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA MISMA SE HA VERIFICADO REALIZANDO LA COMPATIBILIDAD ENTRE AMBOS PLANOS, EN CONSECUENCIA, A PESAR DE HABERSE APROBADO EN OPORTUNIDAD ANTERIOR ESTA QUEDA SIN EFECTO, TODA VEZ QUE, ESTE HA SIDO PROMOVIDO EN FORMA DELIBERADA E INCONSULTA POR EL CONTRATISTA CONTRAVINIENDO SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, POR LO QUE, SI SE PRETENDE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, LOS PLANOS DE REPLANTEO DEBEN SER PRESENTADOS NUEVAMENTE Y QUE SEAN COMPATIBLES CON LO INDICADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN CONSECUENCIA NO SE PUEDE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, SIENDO ESTA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR PRESENTAR DOCUMENTACIÓN ALTERADA QUE NO CORRESPONDE AL RECEPCIONADO EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. POR LO QUE SE SOLICITARÁ LA INMEDIATA REMOCIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA DE TRAZO QUE PROMUEVE ESTOS CAMBIOS SIN NINGUNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA NI LEGAL. OTRAS PETICIONES DE AUTORIZACIÓN DEBEN REALIZAR CUANDO SE PRESENTEN Y APRUEBEN LOS PROTOCOLOS DE CALIDAD. EN LA PRESENTE JORNADA SE LLEVA A CABO LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE TRABAJOS CON PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD, EL ADJUDICADOR DE LA JRD CON SU SECRETARIO, PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN. SE DISPONE AL CONTRATISTA PROCEDER CON EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, PARA ELLO DEBE PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTIA DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS O MATERIALES A UTILIZAR PARA SU EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN SI CORRESPONDE.

Recomendaciones:

EL DIA DE HOY SE CONTINUA VISUALIZANDO PROBLEMAS DE MAQUINARIA PARALIZADA EN ESTADO DE STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, COMO SON FALTA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, CONTINUA REPARACIONES EN PLANTA DE ASFALTO, ASI COMO MAQUINARIA, SOBRE PERSONAL DE CAMPO, SE NOTA PRESENCIA EN FRENTE DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO Y RECONFORMACION DE BASE

Auditoria Fecha De Creación:

28-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

28-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2023

Actividades:

construcción de muro

CDescripcion _____ :

prog. 28+200

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2023

Actividades:

RECONFORMACION DE MASE

CDescripcion _____ :

28+700

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-08-2023



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

26-08-2023

Actividades:

RECONFORMACION DE BASE

CDescripcion _____ :

28+900

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-08-2023

3