



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Infor me:	Fecha Infor me:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	42 soritor	29 - 08 - 2023	Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
					
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa			

Asunto:

El presente día se realiza la eliminación de tubería 8" clase 10 en progresiva 18+100 por tener alrededor capa de suelos orgánico a verificar se tubo que levantar suelo mejorado, cama de rocas over para retirar línea de tubería. supervisión realiza reconocimiento aéreo (dron) en progresiva 18+300 el cuaderno de obra se encuentra lleno y en proceso de validarlo notarialmente, trámite no definido por la supervisión o la contratista. se realiza el perfilado y compactado de sub rasante en progresiva 14 por sucesos de lluvias del día anterior inicia labores en tramo I con obras de arte : protección de cabezales de alcantarillas.

Conclusiones:

se activa la sección de obras de arte en tramo I, amplia la contratación de cuadrilla de albañiles, el concreto a utilizar es premezclado de concretera en km 0+100 continua labor de extracción de material en cantera el día de hoy se tiene 2do día de falla mecánica en chancadora al fundirse un motor de chancadora primaria.

Recomendaciones:

el recorrido establecido para la movilidad al monitor se extiende a 40 km se recomienda ampliación al contar solo con 30 km de recorrido. Se solicita el traslado de laboratorio de la supervisión de moyobamba a la localidad de soritor para verificar laboristas y equipos en fiel cumplimiento de su oferta se solicitara reconocimiento biométrico como medida correctiva para supervisión.

Auditoria Fecha De Creación:

29-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

30-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

29-08-2023

Actividades:

visita al laboratorio de la contratista

CDescripcion _____:

se revisa las propiedades de canteras al encontrar suelos de diferente denominación zona cañaverl
se verifica 9 probetas de concreto para su verificación de resistencia de diseño 7 días
se verifica elempleo de aditivo plastificante chema y cemento tipo lco Pacasmayo.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

29-08-2023

Actividades:

visita a patio de maquinaria
taller de carpintería para las obras de arte

CDescripcion_____:

se verifica la presencia de: 02 cisterna, excavadora, hormigonera, acero, alambre y taller de carpintería

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

29-08-2023

Actividades:

visita la DEM

CDescripcion _____:

se verifica labores con minicargador para desplazar los montículos del volteo de tierras eliminadas se verifica que cuenta con un personal en labor de controlador y contabilizador del ingreso de volquetes a esta zona.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

29-08-2023

Actividades:

drenaje
obras provisionales

CDescripcion_____:

se verifica la ejecución de zanja y eliminación del material de corte
se verifica la implementación de barreras temporales de seguridad vial

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-08-2023

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

29-08-2023

Actividades:

drenaje
obras provisionales

CDescripcion_____:

primer día de intervención en revestimiento de cabezales de alcantarillas progresiva 0+250 izquierdo y derecho
se verifica la señalización vial : vigía, zona acordonada, cartel informativo y comunicación radial.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-08-2023

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

29-08-2023

Actividades:

- 1.- Drenaje
- 2.- Obras Preliminares

CDescripcion_____:

se realiza los preparativos para la protección a los cabezales de alcantarillas 00+250
se instala señales de seguridad vial en 100 mt alrededor

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-08-2023

6



Fotos: