



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 46	Fecha Informe: 01 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	--	--	--

Asunto:
El presente día se trabajo con el in Bryan Flores en la ciudad de Moyobamba y conseguir Reunión con personal de Electro oriente

Conclusiones:
se toco tema de contrato cumplido y deficiencia del mismo así también se determinó que los postes del km 18+600 son nuevo contrato
en tramo 10+500 se requerirá un poste de 11 mt
en ovalo se realizará un pase temporal de poste y linea durante el proceso de construcción

Recomendaciones:
se deja encargado al monitor la realización de rose en tramos 1 y 3 a quien se debe de entregar la tarea el agente se comprometió en copiar modelo de liquidación de unidades móviles

Auditoria Fecha De Creación: 01-09-2023	Auditoria Fecha De Edición: 02-09-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-09-2023

Actividades:

situacional de km 0+00 tramo I

CDescripcion _____ :

Reunión de trabajo por postes de interferencia en km 0+00

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

01-09-2023

Actividades:

Drenaje

CDescripcion _____:

18+500 a 18+400 elaboración de sub dren lado derecho: excavación, compactación por capas, colocación de tubería perforada colocación de geotextil, relleno con filtro, sellado de geotextil y compactado final

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-09-2023

Actividades:

Reunión de trabajo en solucionar cruce de cable aéreo eléctrico

CDescripcion _____ :

prog 11+200
se requiere que cable gane altura pese a que se acerca a líneas de mediana tensión
se toca el punto de colocar poste de 11 m en zona de derrame de talud

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

01-09-2023

Actividades:

Movimiento de tierras: control de calidad en sub rasante

CDescripcion

control de calidad en progresiva 14+300 observando la ejecución del ensayo por la contratista la supervisión recoge los apuntes de los mismos para este momento ya se había realizado el ensayo de flexión por viga benkelman

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-09-2023

Actividades:

Obras Provisionales

CDescripcion _____ :

verificación de ejecución de señales preventivas y disuasivas de control provisional vial el progresiva 14+100

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-09-2023

Actividades:

mesa de trabajo con Electro oriente y derecho de via

CDescripcion _____ :

identificación de tres postes a reubicar en progresiva 0+00

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-09-2023



Fotos: