



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 065	Fecha Informe: 3 0 - 0 8 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 065 - 30 DE AGOSTO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE DEL ADICIONAL DE OBRA N°06 SE ESTA EJECUTANDO LAS TAPAS DE LAS CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO V ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+600 AL KM 27+640, SE COMUNICA A SUPERVISIÓN QUE MAÑANA SE CONTINUARÁ CON EL VACIADO DE CONCRETO EN ESTAS PROGRESIVAS EN LOS PAÑOS INTERMEDIOS. ASI MISMO EL DÍA DE HOY SE HA REALIZADO LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE DAÑADA RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+300 AL KM 28+000 LADO DERECHO, SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA IMPRIMACIÓN DEL LADO IZQUIERDO PARA EL DÍA DE MAÑANA, PREVIO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN. SE HA CONCLUIDO CON LA DESCARGA DEL SUB DRENAJE EN LA PROGRESIVA 28+198 LADO DERECHO.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO 1243 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO, A PESAR DE SER DÍA FERIADO EN LA FECHA SE APRECIA TRABAJOS Y SE DA CONFORMIDAD A LO INDICADO EN EL ASIEN TO INDICADO.

SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+300 AL KM 28+000 LADO IZQUIERDO PARA EL DÍA DE MAÑANA SOLICITADA POR EL CONTRATISTA, ANTES DE PROCEDER A ESTA DEBEN REALIZAR LOS CORRECTIVOS INDICADOS PARA EVITAR DETERIORO PREMATURO Y SEA OBSERVADO NUEVAMENTE. SE REITERA AL CONTRATISTA INICIAR DE UNA VEZ CON LOS TRABAJOS DE LAS PARTIDAS DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 08 Y DEMÁS PARTIDAS TANTO DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL COMO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES EN EJECUCIÓN. IGUALMENTE HABIENDO REALIZADO LA CONCILIACIÓN DE METRADOS DEBE PRESENTAR URGENTE LAS VALORIZACIONES QUE CORRESPONDAN HASTA FINES DEL PRESENTE MES, EN DEFECTO LA SUPERVISIÓN PRESENTARÁ LOS CÁLCULOS PROPIOS SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA DEMORA EN LOS PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD.



Recomendaciones:

EL DIA DE HOY SE CONTINUA VISUALIZANDO PROBLEMAS DE MAQUINARIA PARALIZADA EN ESTADO DE STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, COMO SON FALTA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, CONTINUA REPARACIONES EN PLANTA DE ASFALTO, ASI COMO MAQUINARIA, SOBRE PERSONAL DE CAMPO, SE NOTA PRESENCIA EN FRENTE DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBDREN Y RECONFORMACION DE BASE DAÑADA. ES NECESARIO COMUNICAR A LA CONTRATISTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL 08. ASI MISMO EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SU CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS.

Auditoria Fecha De Creación:

05-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

06-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-08-2023

Actividades:

Maquinaria y equipo mecanico en stand by

CDescripcion _____ :

1

23+500, maquinaria y equipos mecánicos de transporte y carguio en stand by por causas atribuibles al contratista, falta de pago a proveedores

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-08-2023

Actividades:

falta de atención a tramo

CDescripcion _____ :

23+550, falta de atención en la reconformación de base dañada

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-08-2023

Actividades:

Maquinaria y equipo mecanico en stand by

CDescripcion _____ :

prog. 25+720, maquinarias en stand by por causas atribuibles al contratista

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023