



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	soritor 49	04 - 09 - 2023	Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Foto Bitacora:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 2:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 3:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 4:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 5:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 6:



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

el presente día se coordina con los técnicos encargados de obras en líneas eléctricas se tiene la necesidad de elaborar informes mensuales los cuales aumentaron con la respuesta de informe especial.

Conclusiones:

el recorrido ha sido básico, la contrata ha tomado una motoniveladora en alquiler que la propia salió a reparación y no se cuenta con operador continua la restricción de registrar fotográficamente el cuaderno de obra por parte de la contrata. la supervisión cambia personal conductor, sus laboratoristas firman desde moyobamba

Recomendaciones:

se solicita al administrador del proyecto solicitar acercamiento de laboratorio de la supervisión a soritor

Auditoria Fecha De Creación:

04-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

07-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

04-09-2023

Actividades:

monitoreo del medio ambiente
drenaje

CDescripcion_____:

visita a patio de maquinas de la contratista
prefabricado del encofrado para los cabezales tbm
se realiza el monitoreo ambiental, esta se realiza trimestralmente

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-09-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

04-09-2023

Actividades:

coordinación con personal de electro oriente con fin de saneamiento en la zona.

CDescripcion _____ :

se solicita el señalamiento al equipo de topografía para ubicar el futuro poste de 11 mt a elevar una lineal eléctrica de baja tensión la cual cruza el proyecto en la progresiva 11+209

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-09-2023



Fotos: