



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 069	Fecha Informe: 04 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 069 - 04 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+640 AL KM 29+800. EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+400 AL KM 29+640 LADO DERECHO. ASI MISMO DEL ADICIONAL N°08 SE REALIZÓ COLOCACIÓN DE ENCOFRADO DE CUNETAS TIPO II ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+640 AL KM 27+700. ASI MISMO SE CONCLUYÓ CON LA DESCARGA DEL SUB DRENAJE EN LA PROGRESIVA KM 28+198 LADO IZQUIERDO. SE CONTINÚA CON EL REGADO DE LA VÍA EN CONSTRUCCIÓN PARA EVITAR LA POLUCIÓN, ASI MISMO CON LA LIMPIEZA DE CUNETAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+040 AL KM 28+200 LADO IZQUIERDO.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO 1251 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO, ESTE SIGUE SIENDO RESTRINGIDO, ES NECESARIO QUE, EL CONTRATISTA ATIENDA ADECUADAMENTE CON EL ASPECTO LOGÍSTICO PARA PROVEER EN FORMA PERMANENTE LOS INSUMOS BÁSICOS PARA LOS EQUIPOS COMO COMBUSTIBLE Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN SIEMPRE OPERATIVOS, ASIMISMO, EL MATERIAL AGREGADO Y CEMENTO PARA LAS OBRAS DE CONCRETO. INVOCAMOS QUE ESTA DISPOSICIÓN SEA CUMPLIDA DE EMERGENCIA.

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LAS VALORIZACIONES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, POR LO QUE, LA SUPERVISIÓN REALIZA EL TRÁMITE DE ESTAS CON LOS CÁLCULOS PROPIOS HECHOS CON LOS METRADOS CONSENSUADOS. LA REGULARIZACIÓN DE DOCUMENTOS TARDÍOS EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR DIRECTAMENTE A LA ENTIDAD PARA EFECTOS DE PAGO, PARA LA SUPERVISIÓN LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADOS DEBEN SER SANCIONADOS POR LA ENTIDAD TODA VEZ QUE, EN LA NORMATIVA NO SE CONTEMPLA AL RESPECTO. SE DISPONE AL CONTRATISTA PROCEDER CON LA EJECUCIÓN EN VARIOS FRENTES DE PARTIDAS DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 08 Y OTROS PENDIENTES, ASI COMO EL EXTENDIDO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN FRENTES DISPONIBLES. DEL MISMO MODO SE REITERA INICIAR CON LAS PARTIDAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN FORMA INMEDIATA EN LOS TRAMOS HABILITADOS.



Recomendaciones:

EL DIA DE HOY SE CONTINUA VISUALIZANDO PROBLEMAS DE MAQUINARIA PARALIZADA EN ESTADO DE STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, COMO SON FALTA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, ES NECESARIO COMUNICAR A LA CONTRATISTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL 08, NO SE CUENTA CON CEMENTO NI MADERA PARA CONTINUAR CON LOS ENCOFRADOS. ASI MISMO EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SU CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS

Auditoria Fecha De Creación:

08-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

08-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

05-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-09-2023

Actividades:

imprimación asfáltica

CDescripcion

27+800, limpieza para imprimado

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023