



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                 |                           |   |   |  |
|---------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si | <b>Nro Informe:</b><br>52 | <b>Fecha Informe:</b><br>08 - 09 - 2023 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada) | <b>Personal Encargado:</b><br>MOISES EDISON CALDERON BELTRAN |
|---------------------------------|---------------------------|---|---|--|



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)




[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

se registra actividad en drenaje  
 actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante se integran dos volquetes de 15 m3  
 actividad en Obras Preliminares: seguridad vial  
 conformación de material excedente: DEM  
 actividad en planta chancadora: Producción de material de Sub base

#### Conclusiones:

se mantiene los frentes de trabajo en tramo 2  
 los frentes de tramo 1 quedaron suspendidos a la espera de levantamiento de observaciones sobre concreto  
 actividades de laboratorio de parte de la supervisión están en verificación

#### Recomendaciones:

no se formula recomendación alguna

#### Auditoria Fecha De Creación:

04-09-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

11-09-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografía:**

08-09-2023

**Actividades:**

drenaje  
obras provisionales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

se verifica la colocación de concreto en cabezal de alcantarilla 14+500 con pre mezclado lado derecho  
se verifica el empleo de delineadores conos y cinta de seguridad

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

26-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De**

**Fotografía:**

08-09-2023

**Actividades:**

Obras Preliminares  
movimiento de tierras

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

verificación de colocación de señales de seguridad vial  
colocación de material de sub base de progresiva 13+800 a 14+00

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

26-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

08-09-2023

**Actividades:**

Obras Provisionales  
Movimiento de Tierras

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

se verifica la instalación de barreras de seguridad vial, carteles y vigía  
se verifica el cambio de plataforma de sub rasante ante el fallo de la misma en progresiva 19+300 a 19+350 lado izquierdo

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

08-09-2023

**Actividades:**

Drenaje

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica la colocación de concreto en losa de cabezal derecho de alcantarilla 14+500  
se toma muestras de concreto pre mezclado del día

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

08-09-2023

### Actividades:

visita a plana chancadora

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

se verifica planta chancadora en producción de material de sub base

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

07-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

08-09-2023

**Actividades:**

sin actividad solo cercado zonal

**CDescripcion :**

se verifica eliminación de alcantarilla existente

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-09-2023



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

08-09-2023

**Actividades:**

12+409 drenaje

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica control topográfico presencia de especialistas contrata

7

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-09-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

08-09-2023

**Actividades:**

12+420

**CDescripcion :**

retiro de alcantarilla existente

8

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-09-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

08-09-2023

**Actividades:**

visita a laboratorio suelos

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica seguimiento de muestras de concreto y control general de obra

9

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografia:

08-09-2023

### Actividades:

drenaje

### CDescripcion

14+860 encofrado de cabezal izq

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

08-09-2023

10



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

08-09-2023

**Actividades:**

visita a Dem

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica que solo recibe material no hay actividad de conformación

11

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

08-09-2023

**Actividades:**

mejoramiento izq corte y eliminacion

**CDescripcion :**

19+350 a 19+250

12

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De  
Fotografía:**

08-09-2023

**Actividades:**

visita a planta chancadora

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica operaciones de transformación de la planta chancadora

13

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-09-2023



**Fotos:**