



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 55	<b>Fecha Informe:</b> 12 - 09 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> 	<b>Foto Bitacora 4:</b> 	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>		

**Asunto:**  
se registra actividad en drenaje  
actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante se integran dos volquetes de 15 m3  
actividad en Obras Preliminares: seguridad vial  
conformación de material excedente: DEM  
actividad en planta chancadora: Producción de material de Sub base  
el día de hoy se tiene problemas con el programa sigvial se llama al técnico Fernando Bohorgez

**Conclusiones:**  
se mantiene los frentes de trabajo en tramo 2  
pendiente de respuesta de concreto en faldones por parte de la entidad  
pendiente la solicitud a entidad por registros fotográficos del cuaderno de obra

**Recomendaciones:**  
el día de hoy se coordina con Derecho de Via la reubicación de postes en km 0+000 y se programa para el día de mañana la visita de los interesados.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 04-09-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 14-09-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

12-09-2023

**Actividades:**

Obras Provisionales  
DEM

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

se verifica la instalación de barreras de seguridad vial, carteles y vigía  
se verifica el funcionamiento de deposito de excedentes de material.

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

12-09-2023

**Actividades:**

movimiento de tierras

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

13+560 colocación de sub base, rodillo, motoniveladora, cisterna

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

12-09-2023

### Actividades:

Drenaje  
Obras Provisionales

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

se verifica trabajos de encofrado en km14+700 cabezal izquierdo

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

12-09-2023

### Actividades:

DEM

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

se tiene un volquete de 15m3 que ingresa a eliminacion

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

12-09-2023

**Actividades:**

movimiento de tierra

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

17+880 corte lado derecho: excavadora volquete y topografia

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-09-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

12-09-2023

**Actividades:**

Drenaje

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

desde 18+600 hasta 18+800

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-09-2023

6



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

12-09-2023

**Actividades:**

movimiento de tierras

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

de 19+350 a19+420 carril derecho conformación de terraplén 1 m

7

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografia:

12-09-2023

### Actividades:

control de calidad

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

verificación de control de calidad por parte de la contratista en ensayo con viga benkelman y la supervisión tomando datos en km 13+500  
control de liberación de sub rasante.

8

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-09-2023



**Fotos:**