



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 78	<b>Fecha Informe:</b> 16 - 09 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA (KM. 0+000) - PALLASCA (KM. 55+619)	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer	
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+200, 30+800, 36+050, 40+300, 41+040 Y 42+800.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 15+991, 17+622, 18+840, 47+300, 50+865, 51+022, 52+835, 53+765 Y 54+250.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 56+000.  
INSPECCION DE AREAS AUXILIARES A CARGO DEL ING. SANTIAGO POLO FABIAN DE LA DGAAM-MTC (SECTOR II Y CANTERA SACAYCACHA).  
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR EL ITS DE LOS DME N°41 Y N°43 EN LA DGAAM-MTC.

#### Auditoria Fecha De Creación:

17-09-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

17-09-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

16-09-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 30+800.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
05 VOLQUETES.  
05 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-09-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

16-09-2023

**Actividades:**

DME N°40 KM. 49+920.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 TRACTOR.  
03 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

16-09-2023

### Actividades:

CANTERA SACAYCACHA.

### CDescripcion

EQUIPOS:  
02 EXCAVADORAS.  
04 VOLQUETES.  
04 CARGADORES.  
01 CHANCADORA.  
16 PERSONAL.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

16-09-2023

3