

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Nro Bitacora: Infor me: Si

79

Fech Nombre De La Obra: a

DΕ MEJORAMIENTO LΑ CARRETERA CHUQUICARA PUENTE QUIROZ - TAUCA CABANA - HUANDOVAL

PALLASCA, TRAMO: TAUCA (KM. 0+000) - PALLASCA (KM. 55+619)

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Foto Bitacora

Infor

me:

09-

2023

1 8 -

> **Foto Bitacora** 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Ver imagen

completa Ver imagen completa

Ver imagen completa

Ver imagen completa

Ver imagen completa

Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+300, 15+750, 30+800, 36+050 Y 42+800.

OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 17+622,18+840, 47+300, 50+865, 51+022, 54+250 Y 55+266. MANTENIDIO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 56+000.

INSPECCION DE AREAS AUXILIARES A CARGO DEL ING. SANTIAGO POLO FABIAN DE LA DGAAM-MTC (SECTOR I)

NO SE TUÝO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS AGILIZAR LAS INTERVENCIONES DEL EJECUTOR COACTIVO DEL MTC, PARA LAS LIBERACIONES DE PREDIOS.

Auditoria Fecha De Creación:

Auditoria Fecha De Edición:

18-09-2023

19-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



© Provias Nacional 19/09/2023 05:51:15



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

18-09-2023

Actividades:

BADEN KM. 4+467.

CDescripcion

EQUIPOS: 01 CARMIX. 01 VIBRADOR DE CONCRETO 20 PERSONAL

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

18-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

18-09-2023

Actividades:

DME HUACHASPINA

CDescripcion

EQUIPOS: 01 TRACTOR. 03 PERSONAL.

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

18-09-2023

2