



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                 |                            |   |   |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si | <b>Nro Informe:</b><br>085 | <b>Fecha Informe:</b><br>22 - 09 - 2023 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui | <b>Personal Encargado:</b><br>AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|---|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| <b>Foto Bitacora:</b><br><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 2:</b><br><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 3:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 4:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 5:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 6:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> |
|---|---|--|--|--|--|

#### Asunto:

REPORTE N° 085 - 22 DE SETIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+000 AL KM 28+200, SE HA TRANSPORTADO MATERIAL DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+200 AL KM 28+330. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE SOLICITA LIBERACIÓN DE TOPOGRFÍA Y CONTROL DE CALIDAD A NIVEL DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 20+000 AL KM 28+200. ASI MISMO SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA IMPRIMACIÓN DE LA BASE GRANULAR RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+280 AL KM 29+450 Y KM 29+650 AL KM 29+860. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE CONTINUARÁ CON EL VACIADO DE CUNETAS TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+640 AL KM 27+750. SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO EN LOS SECTORES EN CONSTRUCCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EL RIEGO DE VÍA Y EVITAR ASI LA POLUCIÓN.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1286 SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA IMPRIMACIÓN DE LA BASE GRANULAR RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+280 AL KM 29+450 Y KM 29+650 AL KM 29+860, SE DISPONE AL CONTRATISTA PROVEER DE EQUIPOS ADECUADOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA E IMPLEMENTAR DE MANERA ADECUADA EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y EL TRABAJO Y EL PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTES.

RESPECTO A LA LIBERACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y CONTROL DE CALIDAD A NIVEL DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+000 AL KM 28+200 POR LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR DAÑADA, PREVIAMENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS PROTOCOLOS CORRESPONDIENTES Y SEGÚN ELLO SE EMITIRÁ LA CONFORMIDAD Y SE AUTORIZARÁ PROSEGUIR CON LAS PARTIDAS SUBSIGUIENTES.

SE DISPONE AL CONTRATISTA REALIZAR LOS TRABAJOS DE COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS Y OTRAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EN VARIOS FRENTE PARA MEJORAR EL AVANCE FÍSICO.

CON CARTA N° 158-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 22.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL INFORME TÉCNICO DE LA FICHA TÉCNICA Y CERTIFICADO DE CALIDAD DE BARRERAS DE SEGURIDAD.

CON CARTA N° 159-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 22.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA DISPOSICIÓN DE ENTREGAR LOS SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO SEGURO SCTR DE LOS TRABAJADORES QUE ESTÁN INCORPORÁNDOSE PARA EJECUTAR LA PARTIDA DENOMINADA "CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO".



**Recomendaciones:**

SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUNETAS CON PERSONAL RESTRINGIDO, SE TIENE LOS EQUIPOS DE PRODUCCION DE MAC EN ESTAND BY, SOLO SE ESTA UTILIZANDO CAMION IMPRIMADOR PARA LAS ZONAS LIBERADAS.

**Auditoria Fecha De Creación:**

27-09-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

27-09-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

22-09-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

29+730

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-09-2023