



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	184 - 2023- ABAN CAY- N A C M - ESC- D O PVN- MTC	03 - 10 - 2023	NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 184-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MARTES 03 DE OCTUBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 32 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 02 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

INCREMENTAR EL CICLO DE RIEGO EN LAS VIAS, PARA EVITAR EL POLVO RESUSPENDIDO, CAUSA RECLAMOS EN LA POBLACION

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
03-10-2023	05-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

03-10-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DELAS PROGRESIVA KM 1+003 AL KM 1+03

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DEL JEFE DE SUPERVISION: ING. GERARDO SAAVEDRA

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X 2.0 M

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DEL ING. GERARDO SAAVEDRA - JEFE DE SUPERVISION

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

03-10-2023

Actividades:

UBICACION: PATIBAMBA BAJO - OFICINA DE LA SUPERVISION

CDescripcion _____ :

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

03-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+900 L.I

OBRAS DE ARTE - MURO DE CONTENCION KM 0+890 AL KM 0+933

CDescripcion _____ :

MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACION PARA ZAPATAS

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografía:

03-10-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 11+600 AL KM 11+685

MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA
01 EXCAVADORA S/O
10 VOLQUETES DE 15 M3

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

03-10-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 7+350 AL KM 7+500

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
15 VOLQUETES DE 15 M3

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

03-10-2023

Actividades:

UBICACIÓN: MERCADO LEONPAMPA

CDescripcion _____ :

ACOPIO DE MATERIAL DE RELLENO
02 CARGADORES FRONTALES

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023