



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 094	Fecha Informe: 03 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 094 - 03 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY DEL ADICIONAL N°08 SE CONTINÚA EJECUTANDO PERFILADO PARA CUNETAS TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+080 AL KM 28+150. CON RESPECTO A LA PARTIDA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, SE COLOCÓ LA PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+240 AL KM 29+400 CARRIL DERECHO Y KM 29+240 AL KM 29+400 CARRIL IZQUIERDO. ASI MISMO SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+650 AL KM 29+805 AMBOS CARRILES Y COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+000 AL KM 28+450 AMBOS CARRILES.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1303 DEL CONTRATISTA, SOBRE LA PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+650 AL KM 29+805 AMBOS CARRILES, EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR ADECUADAMENTE LA LIMPIEZA E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
 RESPECTO A LA COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+000 AL KM 28+450 AMBOS CARRILES, EN EL CARRIL IZQUIERDO PREVIAMENTE DEBE CULMINAR LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SUBDREN PENDIENTE, EN DEFECTO ESTE TRAMO NO SE AUTORIZA PARA SER ASFALTADA.
 EL AVANCE FÍSICO EN OBRA SIGUE SIENDO RESTRINGIDO, POR LO QUE SE REITERA AL CONTRATISTA PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE TODAS LAS PARTIDAS PENDIENTES, ASIMISMO, DEBE PRESENTAR CON PREMURA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA PAO N° 09 PARA AGILIZAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

Recomendaciones:

SE REALIZAN CON NORMALIDAD LOS TRABAJOS EN LA PLANTA DE ASFALTO, CON EL CALENTAMIENTO DEL LIQUIDO PEN, PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, ASI MISMO ES NECESARIO CONTAR CON SERVICIOS HIGIENICOS EN ESTA AREA; SIENDO MUY CONCURRIDA POR OPERADORES PERSONAL TECNICO Y PROFESIONALES ESPECIALISTAS A CARGO DE LA OBRA.
 SE SIGUE APRESIANDO LA FALTA DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO



Auditoria Fecha De Creación:

03-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

11-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

03-10-2023

Actividades:

PREPARACION DE MAC

CDescripcion_____:

Puesta en funcionamiento de la planta de asfalto, para producir MAC prog. 23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

03-10-2023

Actividades:

PREPARACION DE MAC

CDescripcion _____ :

2

Puesta en funcionamiento de la planta de asfalto, para producir MAC prog. 23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

03-10-2023

Actividades:

construcción de cunetas

CDescripcion _____ :

3

prog. 28+080, perfilado y colocación de serchas

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

03-10-2023

Actividades:

CDescripcion_____:

4 colocación de MAC, PROG. 29+400, lado izquierdo

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023