



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 135	Fecha Informe: 2 2 - 1 1 - 2023	Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+250, 37+500, 38+870, 42+950 y 44+320.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 3+855, 4+326, 4+663, 6+394, 6+752, 6+835 7+305, 7+582 y 37+269.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS EN LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

Auditoria Fecha De Creación:

22-11-2023

Auditoria Fecha De Edición:

23-11-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-11-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 37+500

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
16 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-11-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 37+269

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA.
04 VIBRAPISONES.
10 PERSONAL.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-11-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-11-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 38+870.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
15 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-11-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-11-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 44+320.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
14 VOLQUETES
04 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-11-2023