



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 160	<b>Fecha Informe:</b> 22 - 12 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> TAUCA - PALLASCA	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 21+400, 38+700, 39+060 y 43+030. OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 5+273, 5+896, 7+744, 21+061, 22+231, 22+948, 23+050, 24+660, 25+095 y 25+175. MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL 50+000. NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA. SE PRESENTARON FUERTES LLUVIAS POR LA TARDE.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

#### Auditoria Fecha De Creación:

21-12-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

22-12-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

21-12-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 21+400.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
10 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-12-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

21-12-2023

**Actividades:**

MURO MCC KM. 21+061.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 08

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

21-12-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 43+030.

**CDescripcion :**

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
01 CARGADOR.  
08 VOLQUETES.  
05 PERSONAL.

3

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-12-2023