

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 161 | Fecha Informe: 22 - 12 - 2023 | Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA | Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer | | |
| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: | |
| Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | |

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 5+273, 5+896, 7+744, 7+921, 21+061, 22+231, 22+948, 23+050, 24+660, 25+095 y 25+175.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 50+000.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

Auditoria Fecha De Creación:

22-12-2023

Auditoria Fecha De Edición:

24-12-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

22-12-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 25+175.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 11

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

22-12-2023

Actividades:

SUB DREN KM. 24+660.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA.
03 VIBRAPISONES.
09 PERSONAL.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-12-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

22-12-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 23+050.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 08

3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-12-2023