



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 170	Fecha Informe: 09 - 01 - 2024	Nombre De La Obra: COLPAHUAYCO – LANGUI	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 170 - 08 DE ENERO DEL 2024
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
Residente de Obra : Ing. Espinoza
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EN CONTINUACIÓN AL ASIENTO N°1401 DEL SUPERVISOR, SE MENCIONA LO SIGUIENTE:
SE DISPONE AL CONTRATISTA REVERTIR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA DE MANERA INMEDIATA TENIENDO MÁS CUADRILLAS PARA LAS LABORES Y A SU VEZ TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SON INDISPENSABLES TANTO PARA EL VACIADO DE CUNETAS COMO TAMBIÉN PARA CONTINUAR CON EL ASFALTADO DE LA VÍA. A SU VEZ, SE DISPONE AL CONTRATISTA PRESENTAR LA VALORIZACIÓN EN FÍSICO DEL MES DE DICIEMBRE PARA QUE SE PUEDA TRAMITAR ANTE LA ENTIDAD, CASO CONTRARIO LA SUPERVISIÓN EMITIRÁ EL INFORME CON LOS CÁLCULOS RESPECTIVOS.
CABE MANIFESTAR QUE HUBO PROBLEMAS TÉCNICOS PARA INGRESAR AL CUADERNO DE OBRA DIGITAL EN LA CUAL EN LOS ASIENTOS N°1401 Y 1402 DEL SUPERVISOR SE ESTÁ REGULARIZANDO LAS ANOTACIONES DE LOS ANTERIORES DÍAS.

Recomendaciones:

AUN NO SE REINICIAN TRABAJOS, SOLO UNA CUADRILLA DE TRES PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN VERIFICANDO CUNETAS PARA SU EVALUACION Y POSTERIOR CONSTRUCCIÓN

Auditoria Fecha De Creación:

10-01-2024

Auditoria Fecha De Edición:

10-01-2024

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

09-01-2024

Actividades:

stand by

CDescripcion _____:

maquinaria en stand by por situaciones atribuibles al contratista, falta de insumos y pago a proveedores

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-12-2023