

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 076	<b>Fecha Informe:</b> 10-04-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

REPORTE DEL 10 DE ABRIL DEL 2019

**Conclusiones:**

EL DESARROLLO DE LA OBRA ES NORMAL, EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS SE TIENE POCA PRECIPITACIÓN PLUVIAL ASÍ COMO LA INTENSIDAD DE ELLAS HAN DISMINUIDO CONSIDERABLEMENTE POR LO QUE SE ESPERA QUE SE RETOME UN RITMO ACELERADO DE LOS TRABAJOS.

SE CONTINUA EXPLOTANDO MATERIAL DE LAS CANTERAS N° 01 JALLAMILLA KM. 11+000, CANTERA N°04 KM 34+240 Y CANTERA N°09 KM 59+400, ADEMAS SE VIENE PROCESANDO MATERIAL PARA AGREGADOS DE CONCRETO CON LA CHANCADORA, UBICADA EN LA CANTERA N° 05 YARIHUANI KM 37+470; TAMBIÉN SE HA VENIDO EXPLOTANDO MATERIAL DE LA CANTERA DE ROCA N° 12 KM. 39+250.

**Recomendaciones:**

CON RESPECTO AL RELLENO ESTRUCTURAL Y COMPACTADO EN ZONAS DE ALCANTARILLAS (CABEZALES) EN ALGUNAS NO SE TIENE BUEN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO POR LO QUE ESTÁN SIENDO CORREGIDOS POR ORDEN DE LA SUPERVISIÓN, POR LO QUE SE RECOMIENDA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OPTIMIZAR TIEMPOS Y RECURSOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-04-2019

**Actividades:**  
TERRAPLEN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE TERRAPLÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 59+500

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-04-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-04-2019

**Actividades:**  
DME 13 KM 48+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
CONFORME AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SE REALIZA LA CONFORMACIÓN Y ACOMODO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS ZONAS DE CORTE VOLÚMENES EXCEDENTES PARA SU DISPOSICION FINAL EN LA PROGRESIVA KM 48+900

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-04-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-04-2019

**Actividades:**  
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 CONTROL DE LABORATORIO Y SLUPM TEST EN PLANTA DOSIFICADORA

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-04-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-04-2019

**Actividades:**  
 CANTERA N° 04 KM 34+240

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 VISTA PANORÁMICA DE LA CANTERA EN EXPLOTACIÓN SIN NINGÚN INCONVENIENTE.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-04-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-04-2019

**Actividades:**  
DENSIDAD DE CAMPO TERRAPLÉN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
CONTROL DE CALIDAD CONO D ARENA Y CONFORMACIÓN DE CUERPO DE TERRAPLÉN

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-04-2019