



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 075	Fecha Informe: 09-04-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 09 DE ABRIL DEL 2019

Conclusiones:

SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES Y EN DRENAJE SE REALIZAN LAS PARTIDAS: EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, RELLENOS PARA ESTRUCTURAS, CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2 PREMEZCLADO, CONCRETO CLASE F'C = 140 KG/CM2 PREMEZCLADO, ACERO DE REFUERZO, TUBERÍA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE DIÁMETRO 0.90M Y 1.20, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MAMPOSTERÍA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.

Recomendaciones:

CON RESPECTO AL PUENTE CONDURIRI (UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 59+230 DE 140 M DE LONGITUD CON DOS APOYOS INTERMEDIOS) SE TIENE UNA DIFERENCIA DE CASI CUATRO METROS DEL PERFIL LONGITUDINAL DE LOS PLANOS Y DEL TERRENO NATURAL, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LA SUPERVISIÓN PLANTEAR LAS SOLUCIONES DEL CASO.

EN EL PUENTE CHILLIHUA Y ZONAL ALEDAÑAS SE CONTINUA CON EL PROBLEMA DE LIBERACIÓN DE PREDIOS, POR LO QUE DEBE PROCEDER A EXPROPIAR DICHOS TERRENOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-04-2019

Actividades:

SUB BASE

CDescripcion_____:

EXTENDIDO DE MATERIAL PREPARADO PARA SUB BASE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 4+900

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-04-2019

Actividades:

Cantera N 01

CDescripcion_____:

Jallamilla ubicado en la progresiva km 11

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-04-2019

Actividades:
 Densidad de campo

CDescripcion_____:
 Cono de arena progresiva km 16+420

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-04-2019

Actividades:
 Drenaje

CDescripcion_____:
 Alcantarilla tipo MCA 2.5x2.0 compactado de relleno estructural ubicado en la progresiva km 18+500

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-04-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo MCA de 2x1.5m ubicado en la progresiva km 26+087, excavacion para relleno estructural

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-04-2019

Actividades:
Mov de Tierras

CDescripcion_____:
Perforacion en roca fija tracdrill ubicación en km 45+470

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-04-2019

Actividades:
 Puente Untave

CDescripcion_____:
 Especialista de hob y san jose

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-04-2019

Actividades:
 Puente chillihua

CDescripcion_____:
 VERIFICACIÓN DE PARTE DE LOS ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES Y EL CONTRATISTA SAN JOSÉ DEL PROBLEMA DE LIBERACIÓN DE PREDIOS QUE SE TIENE EN ESTE SECTOR

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-04-2019

Actividades:
Puente conducirri

CDescripcion_____:
VERIFICACION DE LA DIFERENCIA DE 3.90 METROS EN EL PERFIL LONGITUDINAL DEL PUENTE CONDURIRI CON RESPECTO AL FONDO DEL RIO O TERRENO NATURAL.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-04-2019