

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 71	<b>Fecha Informe:</b> 13-04-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Visita de seguimiento en campo de actividades de mantenimiento vial: remoción de derrumbes, limpieza de cunetas y bermas , transporte de material granular para rellenos y para bases hasta los sitios de acopio, ejecución de actividades del contrato: emboquillados de piedra y concreto, excavación, encofrado y desencofrado.

**Conclusiones:**

la Empresa Consorcio Integración Vial continua incrementando la ejecución de actividades del contrato principal y adicionales aprobados, ademas continua con el mantenimiento vial y el transporte de material granular hacia los depósitos de acopio.

**Recomendaciones:**

Se recomienda la entrega de los planes de trabajo a realizar en la semana para poder programar el horario de visitas en el seguimiento en campo de las actividades ejecutadas.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-04-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: transporte de material para rellenos desde Michollo ( - 1+500 ) hasta la progresiva 37+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva 37+000 se esta acopiando el material transportado , se están utilizando diez volquetes para esta actividad.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-04-2019

1



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-04-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo : limpieza de bermas y cunetas con mini cargador

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 12+550 se esta limpiando las cunetas y bermas utilizando equipo minicargador

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

14-04-2019

2



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-04-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Remoción de derrumbes con mini cargador

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km. 12+550 se esta ejecutando la remoción de derrumbes en las cunetas con motocat

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-04-2019

3



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-04-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Remoción de derrumbes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km. 13+900 se esta realizando mantenimiento vial ( remocion de derrumbes ) con una retroexcavadora

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-04-2019

4



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

**BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN**

**Nivel:**

**No Aplica**

**Fecha De Fotografia:**

**13-04-2019**

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Excavación con excavadora

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 36+799 se esta realizando la excavación utilizando una excavadora en el margen derecho de la vía , para la construcción de emboquillados de concreto y piedra.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

**14-04-2019**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

**BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN**

**Nivel:**

**No Aplica**

**Fecha De Fotografia:**

**13-04-2019**

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Excavación a mano

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 36+799 se realiza la excavación a mano para la construcción de emboquillado en el margen izquierdo de la vía

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

**14-04-2019**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

**BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN**

**Nivel:**

**No Aplica**

**Fecha De Fotografia:**

**13-04-2019**

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: excavación y replanteo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 36+624 se esta excavando a mano y replanteando donde se construirá un emboquillado en el margen izquierdo de la vía.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

**14-04-2019**