

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 078	Fecha Informe: 12-04-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

REPORTE DEL 12 DE ABRIL DEL 2019

Conclusiones:

EL CONTRATISTA VIENE EJECUTANDO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS: OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, TRANSPORTES, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PUENTES TENIENDO MOVILIZADO A OBRA LOS EQUIPOS DE ACUERDO AL CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, INCLUYENDO LAS PLANTAS CHANCADORAS, LA PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO Y EQUIPOS DE PILOTAJE.

PUENTE LLINQUI: SE ENCUENTRA APROBADO EL TRAZO Y REPLANTEO DEL EMPLAZAMIENTO DEL PUENTE.

AGOTAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA: EL CONTRATISTA PROPONE AMPLIAR LA CANTERA Nº4, DEBIDO AL AGOTAMIENTO DE MATERIAL, LA SUPERVISIÓN SOLICITA AL CONTRATISTA EL SUSTENTO TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA MENCIONADA CANTERA.

Recomendaciones:

RECLAMOS DE LOS AFECTADOS KM. 52+00 AL KM. 53+00: SE HA INTERRUMPIDO LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LOS TRAMOS KM. 52+00 AL KM. 53+00 DEBIDO A LOS RECLAMOS DE LOS POBLADORES REFERENTE A LOS COMPROMISOS QUE SE TIENEN (PAGO DE AFECTADOS POR TEMAS PACRI), SE RECOMIENDA QUE LA SUPERVISIÓN EVALÚE LA SITUACIÓN EN LOS SECTORES EN MENCIÓN

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-04-2019

Actividades:
Puente Llinqui

CDescripcion_____:
Instalación de campamento Puente Llinqui

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-04-2019

Actividades:
Taller de ferretería km 36+180

CDescripcion_____:
Habilitado de fierro espiral para pilotes del puente llinqui

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2019

Actividades:

Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo MCA ubicado en la progresiva km 44+535

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-04-2019

Actividades:

Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla TMC 36 ubicado progresiva km 50+876 compactado de relleno estructural

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-04-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Relleno de corona ubicado en la progresiva km 54+920

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-04-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Extendido y compactado de material proveniente de la cantera N 10

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-04-2019