



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 6 0 - 2018	Fecha Informe: 15-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

TRAZO Y REPLANTEO MOV DE TIERRAS

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

TRAZO Y REPLANTEO

- Continúa la Monumentación de la poligonal desde la progresiva 5+000 a la 15+000.

0

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

- Continúan las excavaciones en Roca suelta y Material suelto y semi rocoso en las progresivas 3+800 a 3+700. Haciendo luego el deposito del material excedente en el DME2.
- Excavaciones de material suelto en la progresiva 25+500, para ensanchamiento de plataforma según los planos de secciones aprobados por la supervisión, estos trabajos se realizan en 02 turnos.
- Cabe mencionar que los trabajos que vienen realizándose en las progresivas 25+500, son a cuenta y riesgo del contratista, pues aun no se ha aprobado ese tramo para iniciar trabajos.
- Se esta realizando mantenimiento y seguridad vial, con ayuda de la motoniveladora y el rodillo liso vibratorio.
- En el DME6 y DME2, se realiza la eliminación de material el cual se habilita con el segundo tractor oruga y el compactador vibratorio.

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a la supervisión las coordinaciones con pacri para que haga una labor de información sobre el estado de los predios, y que aun esta a la espera la respuesta del ministerio de vivienda.
- Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
 EXCAVACION DER ROCA SUELTA

CDescripcion_____:
 progresiva 3+700

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
 MEJORAMIENTO ACCESO A DME2

CDescripcion_____:
 progresiva 1+700

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

CDescripcion_____:

3

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-04-2019