

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 62	Fecha Informe: 15-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---	------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra por parte del Consorcio Vial del Sur - CVS.

Conclusiones:

El contratista Consorcio Vial del Sur a través de sus consorciados COSAPI SA y OHL (Obrascon Huarte Lain SA), vienen movilizandando equipo y maquinaria a obra.

El contratista viene además realizando trabajos concernientes a topografía y seguridad en obra.

Los trabajos realizados por el CVS durante el día corresponden básicamente a limpieza manual de algunas alcantarillas, de plataforma, habilitación de sectores para extracción de agua para construcción y movilización de equipo y maquinaria.

La Supervisión de obra el día de hoy cuenta con los siguientes especialistas: en costos y presupuestos, en trazo y replanteo y en obras de arte.

Recomendaciones:

Dado el reinicio de plazo de ejecución contractual de obra por parte del Contratista se sugiere que el Consorcio Supervisor también pueda reiniciar sus actividades con los especialistas necesarios a fin de garantizar el cumplimiento del contrato.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:

Trabajos de limpieza de alcantarillas realizadas por el contratista CVS en atención a los posibles daños causados por las lluvias de los meses de enero y febrero del presente año.

CDescripcion_____:

Se viene realizando la limpieza de la alcantarilla ubicada en la progresiva 131+940, de forma manual con la participación de dos obreros.

Del mismo modo se aprecia la participación de la especialidad de seguridad en obra.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-04-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
Movilización de maquinaria por parte del Contratista CVS

CDescripcion _____:
En la progresiva 128+060 aproximadamente se aprecia que el Contratista CVS a través del consorciado COSAPI SA, ha movilizado un rodillo neumático y una perforadora de superficie los cuales aún se encuentran sobre el camión plataforma (cama baja) en el que fueron transportados.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
Movilización de maquinaria por parte del Contratista CVS

CDescripcion_____:

De la movilización de maquinaria que viene realizando el Contratista CVS a través del consorciado OHL (Obrascon Huarte Lain SA), se visualiza en la progresiva 124+100 aproximadamente (cercano al poblado de Amata antiguo – sector donde en el mes de febrero del presente año se produjo el asentamiento de dicho poblado por efectos naturales – falla geológica, y que además este tramo no se encuentra habilitado para el tránsito pesado), cuatro (4) camión plataforma (cama baja) que transportan cada una un cargador frontal varados en la carretera debido a la inaccesibilidad en este tramo para este tipo de vehículos, interrumpiendo además el tránsito de vehículos menores tal es el caso de una movilidad del puesto de Salud de Coalaque y otro vehículo particular.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
Se viene realizando las obras necesarias en el río Salado ubicado en la progresiva 110+080 aproximadamente, para la extracción de agua no potable a ser usada en los trabajos propios de obra.

CDescripcion _____:
4 Se viene realizando la instalación de equipos de bombeo para la extracción de agua del río Salado a fin de ser utilizada en los trabajos propios de obra.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA Motta

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-04-2019

Actividades:

Trabajos de limpieza de plataforma en la progresiva 84+120 aproximadamente y levantamiento topográfico.

CDescripcion_____:

Con el apoyo de una retroexcavadora, 4 ayudantes y 2 vigías, 1 jefe de grupo y un operador, se viene realizando la limpieza en la plataforma de la vía en la progresiva 84+120 aproximadamente

Así mismo se realizan trabajos topográficos en este sector.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-04-2019

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:

Trabajos de limpieza de alcantarillas realizadas por el contratista CVS en atención a los posibles daños causados por las lluvias de los meses de enero y febrero del presente año.

CDescripcion_____:

6

Se viene realizando la limpieza de la alcantarilla ubicada en la progresiva 82+240, de forma manual con la participación de dos obreros, dos vigías un jefe de grupo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:

Trabajos de limpieza de alcantarillas realizadas por el contratista CVS en atención a los posibles daños causados por las lluvias de los meses de enero y febrero del presente año. Limpieza de alcantarilla en la progresiva 81+490 aproximadamente.

CDescripcion_____:

Se viene realizando la limpieza de la alcantarilla ubicada en la progresiva 81+490 aproximadamente, de forma manual con la participación de dos obreros, dos vigías un jefe de grupo.

7 Con el apoyo de un volquete y una retroexcavadora con sus respectivos operadores se viene habilitando los accesos para realizar el encauzamiento del cabezal de salida de la alcantarilla.

El material excedente cargado en el volquete se viene eliminando en el Depósito de Material Excedente Ubicado en la progresiva 79+800 aproximadamente.

En este mismo sector se viene realizando trabajos topográficos por parte del CVS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-04-2019