



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 64	Fecha Informe: 09-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Campamento de Trabajos de Emergencia - Trabajos de Corte - Pruebas de Densidad - Vehículos en Espera

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte en los Km 182+480, 182+600 , trabajos en el horario nocturno

Los trabajos de explanación y compactado del material excedente.

No hay presencia del especialista en seguridad.

Falta rellenar el cuaderno de obra.

Recomendaciones:

Se recomienda que los especialistas estén en campo y verifiquen los trabajos realizados.

El cuaderno de obra debe de estar al día.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-04-2019

Actividades:
 Campamento de Trabajos de Emergencia

CDescripcion_____:

(Km 219+300) Se puede apreciar que el personal recibe la charla de seguridad antes de inicio de los trabajos de acondicionamiento del campamento de los trabajos de emergencia

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-04-2019

Actividades:
 Pruebas de Densidad

CDescripcion_____:

(Km 169+580) Los especialistas de supervisión realizan la prueba de densidad según lo requerido en el expediente técnico. Este método de ensayo se usa para determinar la densidad de los suelos.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 09-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-04-2019

Actividades:
 Vehículos en Espera

CDescripcion_____:

3 Km 177+840 Los vehículos del tramo 2 se encuentran paralizados hasta q carguen los volquetes del tramo 1 (14 volquetes)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-04-2019

Actividades:
 Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

4 (Km 182+480) Se da inicio de los trabajos de corte en el horario nocturno. Material excedente para ser trasladados al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, trabajos de corte realizados con excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-04-2019

Actividades:
Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

(Km 182+600) Se da inicio de los trabajos de corte en el horario nocturno. Material excedente para ser trasladados al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, trabajos de corte realizados con excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-04-2019

5